

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

OBRA: MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês
0	MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES	R\$ 237.387,14	R\$ 21.073,85			R\$ 21.073,85	R\$ 27.736,01	R\$ 69.883,71	R\$ 6.662,16	R\$ 69.883,71	R\$ 1.756,15											
		100,00%	8,88%			8,88%	11,68%	29,44%	2,81%	29,44%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.648,64					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%												
							R\$ 6.662,16	R\$ 6.662,16	R\$ 6.662,16	R\$ 6.662,16												
2	ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO	R\$ 21.073,85	100,00%																			
			R\$ 21.073,85																			
3	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PARA O 1º ELEVADOR A SER MODERNIZADO	R\$ 21.073,85				100,00%																
						R\$ 21.073,85																
4	RECEBIMENTO DO 1º ELEVADOR MODERNIZADO	R\$ 63.221,55						100,00%														
								R\$ 63.221,55														
5	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PARA O 2º ELEVADOR A SER MODERNIZADO	R\$ 21.073,85					100,00%															
							R\$ 21.073,85															
6	RECEBIMENTO DO 2º ELEVADOR MODERNIZADO	R\$ 63.221,55							100,00%													
									R\$ 63.221,55													
7	CONSERVAÇÃO EM GARANTIA (VALOR DIVIDIDO EM 12 PARCELAS MENSAIS)	R\$ 21.073,85									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
											R\$ 1.756,15											